



## မူလဝင်ငွေအခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရေးအစီအစဉ် သီလဂါ

### Income Restoration Program in Thilawa

#### လုထိုံးဖြီးရေးစင်တာ ဆောက်လုပ်ခြင်း



Foundation အတွက် မြေတူးရန် တိုင်းတာမျှပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စင်းသင်ထားသော ကွဲပြေရှင်သည် ၇ ရက်ပြည့်ပြီ ဖြစ်သည့် မာန္ဒြားစင်းသတ်ချက် ၆၅ ရက်ပြည့်နှင့် ပြည့်လှုပ်စုတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ Concrete စင်းသတ်မှု ၇ ရက်ပြည့်မာန္ဒြားစင်းသတ်ချက် ၈၂ ရက်ပြည့်နှင့်ရှိသာဖြစ်ပါ၏ foundation စုစုပေါင်း၏ ၁၃၇ အတည်ပြုချက် ပေးသည်။ လုပ်သားအင်အား ၄၂ ယောက်ခန်းအသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်သည်။ Foundation မြတ်စွာလုပ်ခြင်းမြှင့်ပေါ်နှင့် မြေမှန် ပေါ်ရှိပေါင်း ၉ ပေတူးရသည်။

#### Community Center Construction



The construction workers provided a measurement to dig the land. The testing concrete is 7days concrete strength gained 65 percentages of trial mix design strength to start work. Consultants confirm to start work the foundation if the testing concrete is 7days concrete strength gained 82 percentages. Currently, 42 workers are working at this site. They dug the total 9 feet for foundation.

#### လုထိုံးဖြီးရေးစင်တာ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် အပတ်စဉ် အစဉ်အဝေးများ



လုထိုံးဖြီးရေးစင်တာကိုဆောက်လုပ်ရန် ဆောက်လုပ်မှု၏ ကုမ္ပဏီ၏ လစဉ်လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှန် ပက်သတ်သော အကြောင်းအရာများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ အတိုင်ပင်ခံအွှေ့မှ ဆောက်လုပ်မည့်ကုမ္ပဏီကို Health, Security and Environmental (HSE) plan ကိုရေးသားတင်သွင်းရန်အသိပေးခြင်း၊ Construction method plan ကို tender တင်ခဲ့စဉ်ကနိုင်အသိပြုစုစုပေါင်း၊ အသုံးပြုမည့်ဖွေ့ညီးများစာရင်းနှင့်လုပ်သားအင်အားကိုစာရင်းပြုရန်အသိပေးခြင်း၊ Monthly progress report တွင်ပါဝင်ရမည့်အချက်များကို အတိုင်ပင်ခံအွှေ့မှ ရှင်းပြုခြင်း၊ IRP Team သို့ Community Center ဆောက်လုပ်ရန်မြေအနေအတည်ပြုချက်ကို TSEZMC ပူးလိုနိုင်ခြင်း၊ အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာအားမေးနိုင်မှုအတွက် ဆွဲထားသော ပုံစံအတည်ပြုခြင်း၊ Sub-constructor ကို main constructor က နောက်တိုးကပ်မှုပြုလုပ်ရန် နှင့် Construction လုပ်မည့်အားလုံး၊ အပိုင်ပင်ခံအွှေ့၏ သဘောတူညီမှုရယ်ရန် တို့ ဖြစ်ပါသည်။

#### Weekly Meetings for Community Center Construction (June 2016)



The main contractor explained the monthly progress and schedule in the weekly meeting on June 2016. Consultants reminded the main contractor to submit Health, Security and Environmental (HSE) plan, to provide the construction method plan in accordance with tender documents, to develop a list of the number of workers and of the applied products. Moreover, the consultant group explained required criteria for monthly progress report. IRP Team would ask Thilawa SEZ Management Committee (TSEZMC) to confirm the project boundary. Consultant group also reminded the main contractor to confirm technical specifications in order to supervise sub - contractors in every working day and to get approval of Consultant before Commence.

**သီလဝါအထူးစီးပွားရေးရုံး ပထမအဆင့်  
ပြန်လည်နေရာချထားရေး အစီအစဉ်အား ပြင်ပမှ  
လေ့လာစစ်တမ်းကောက်ခြင်း (၂၀၁၆ ဇွန်လ ၁၉)**



ပြေားချွဲခံလုပ်အတွက် ပြန်လည်နေရာချထားရေးအစီအစဉ်နှင့် မူလဝင်ငွေ အခြေအနေဖို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိစေရေးအစီအစဉ်တို့၏ စိုးတက်မှ အခြေအနေကို လွှတ်လပ်သော တတိယအဖွဲ့အစည်းမှ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါသည်။ တတိယအကြိုးမြှောက ပြင်ပမှ လေ့လာစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း အစီအစဉ်ကို ဇွန်လ ၁၉ ရက်မှစတင်၍ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနေရာတွင်စတင်ကောက်ခံခဲ့ပါသည်။ ပြင်ပစစ်တမ်း ကောက်ယူခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြေားချွဲလာသူများ၏လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေများပြောင်းလဲမှုကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်၊ ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး လုပ်ငန်းများ၏တိုးတက်မှုအခြေအနေနှင့် မူလဝင်ငွေ အခြေအနေသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိစေရေး လုပ်ငန်းစဉ် များ၏ အကျိုးရှိမှုကို အပေါ် အကဲဖြတ်ရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

**3<sup>rd</sup> External Monitoring of  
the resettlement program for  
Development of Thilawa Special  
Economic Zone (Phase 1 Area)  
(19 June 2016)**



Regular monitoring and evaluation of the progress of the resettlement works and Income Restoration Program were conducted by independent third party, focusing on PAPs of the Phase 1. Data collection for 3<sup>rd</sup> external monitoring started at relocation site on 19<sup>th</sup> June 2016. The objective of 3<sup>rd</sup> external monitoring is to monitor changes of socio-economic conditions of PAPs during the interval period and to monitor the progress of resettlement works for PAPs so as to provide recommendations in the implementation of Resettlement Work Plan (RWP) and Income Restoration Program (IRP).