



မူလဝင်ငွေအခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရေးအစီအစဉ်
သီလဝါ

Income Restoration Program in Thilawa

လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ ဆောက်လုပ်ခြင်း အခြေအနေ
တိုးတက်မှု



Foundationwork ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ လုပ်သားအင်အား ၄၀ယောက်ဝန်းကျင်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသည်။ မိုးတွင်းဖြစ်သဖြင့် foundation လောင်းရန်အမိုးမိုး၍ပြုလုပ်ရသည်။ ပစ္စည်းအရည်အသွေးများနှင့် လုပ်ဆောင်ပုံကို နေ့စဉ်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်၍ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးမှသာ လုပ်ဆောင်စေသဖြင့် စိတ်ချရနိုင်သော အဆောက်အဦး ဖြစ်လာမည်ဟု မျှော်လင့်၍ ရသည်။ ဥပမာ-ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှကွန်ကရစ်များ၏ကြံ့ခိုင်မှု ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေး၍အဖြေထွက်လာမည့်နမူနာကွန်ကရစ်တုံးကို လည်း အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့မှ လက်ခံပြီးနောက် နောက်တဆင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Progress of Community Center
Construction



80 percentage of foundation work had been completed. In this site, 40 workers have been working safely under roofs in order to avoid rain. The Community Center also would be a safe building because the consultants have been checking if construction materials meet enough qualifications. For example, the construction company reported a result of a test on compression strength for roof slabs and beams at a weekly meeting, which made the consultants accept the next construction step.

ပြောင်းရွှေ့လူထုနှင့်အသေးစားငွေစုငွေချေးဆိုင်ရာလုပ်
ငန်းစဉ်များ အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခြင်း
(၂၀၁၆ ဇူလိုင် ၁၀ရက်)



အသေးစားငွေစုငွေချေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလမှ စတင်၍ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲများကို ဦးဆောင်ကာ ဆောင်ရွက်သောရွှေမော်ဝန်းအဖွဲ့လူထု၊ ဂျီကန်ကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အဖွဲ့အသေးစားငွေစုငွေချေးနှင့်ပက်သက်သည့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် တို့သည်အသေးစားငွေစုငွေချေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးပွဲကို တက် ရောက်ကြပါသည်။ ငွေစုငွေချေး အဖွဲ့ဝင် ၄၅ ဦး ရှိပြီး ကော်မတီဝင် ၇ ဦးဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ယင်းငွေဦးအနက်စီးပွားရေးအောင်မြင်ရန်အ လားအလာရှိသူ၊ အဆင်သင့်ဖြစ်သူများကိုသာစတင်၍ငွေချေးရန်သ ဘောတူထားရှိပါသည်။ ငွေစုငွေချေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၏ညွှန်ကြားမှု ကိုအခြေခံ၍ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးပုံငွေအတွက် တောင်းခံမည့်အစီရင်ခံစာ ကိုစက်တင်ဘာလအစောပိုင်းတွင်သီလဝါအထူးစီးပွားရေးရုံး ကော်မ တီထံသို့ တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။

Meeting with community people to
discuss about Microfinance Program
(10 July 2016)



Series of discussion and awareness trainings for microfinance have been conducted since May 2015. Shwe Mhaw Wun Kyauktan Regional Development Organization which is a local NGO focusing on Kyauktan township was leading the discussion, and the local people, a Microfinance Expert, and IRP Expert Team attended to the meeting. 7 committee members were chosen from 45 local participants. It was also agreed that microfinance would be started from those who are ready and have feasibility of business. As for fund of this microfinance, a proposal letter based on guidelines by the Microfinance Expert was submitted to TSEZMC at the beginning of September.

လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ တည်ဆောက်မှုအတွက် လစဉ်အစည်းအဝေး (၂၀၁၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၃ ရက်)



လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာအတွက်ဆောက်လုပ်မည့်ကုမ္ပဏီနှင့်အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့အပါအဝင်IRPကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့တို့သည်အပတ်စဉ်အစည်းအဝေးများကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း ကျင်းပကြပါသည်။ အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့မှ ကွန်ဂရစ်အပါအဝင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးကိုအတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနှင့်တဆင့်ခံကုမ္ပဏီတို့သည်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းအောင်ဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်တိုးတက်စေရန်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ MJTD, အကြံပေးအဖွဲ့နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတို့သည် ၂၀၁၆ခုနှစ် ဩဂုတ်လ၃ရက်နေ့တွင် လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာနှင့်သက်ဆိုင်သောလစဉ်အစည်းအဝေးကို MJTD ရုံးတွင်ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ အခြေခံအုတ်မြစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တိုင်ထူခြင်းအစရှိသောကိစ္စရပ်များကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီသည် ယခုလအတွင်း ၁၅ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးအောင်လုပ်ကိုင်ရန်အစီအစဉ်ရှိသော်လည်း မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင် ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

Weekly and Monthly Progress Meeting for community center construction in August



Weekly meetings for community center construction have been held in the relocation site every Wednesday. The consultants confirmed quality of construction materials including concrete. Safety meeting were also conducted with the sub-contractor to improve the existing safety program and to increase awareness of health and safety of the workers. In addition, monthly meeting was held among MJTD, the consultants, the contractor, and IRP team on 3 August 2016. Short columns, formwork, rebar, and concrete have been completed in accordance with the construction schedule. However, the contractor explained that they had implemented only 10% of progress of this month due to the heavy rain although 15% was planned to be progressed.

ရေပေးဝေရေးစနစ်ပညာရှင်မှ ပြန်လည်နေရာချထားရေး နေရာသို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်း (၂၀၁၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်)



ရေပေးဝေရေးစနစ်ပညာရှင်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ရေစင်တည်ဆောက်မည့် သင့်တော်သောနေရာကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့်လူထုထံသို့ရေပေးဝေရန်အတွက် ရေပိုက်လိုင်းများ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ ဆိုသည်ကို လေ့လာရန် မြိုင်သာယာရပ်ကွက် (၃) သို့သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်ဩဂုတ်လ ၁၈ရက်နေ့တွင်တင်ဒါတင်သွင်းသူများကို တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ရေစင်ဆောက်မည့်နေရာတို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းတို့ကို MJTD ရုံးတွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါအစည်းအဝေးပွဲတွင်တင်ဒါတင်သူများမှမဖြစ်မနေတင်သွင်းရမည့်စာရွက်စာတမ်းများအကြောင်းနှင့်စက်တင်ဘာလ၅ရက်နေ့အထိတင်ဒါစာရွက်များကိုတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပြန်လည်နေရာချထားရေးနေရာရှိ ရေစင်ဆောက်လုပ်မည့်နေရာသို့ တင်ဒါခေါ်ယူသည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်တင်ဒါတင်သွင်းမည့်သူများမှအတူတကွသွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။

Site visit and meeting for Water Supply System in the relocation site



Water Supply System expert visited Myaing Thar Yar Ward (3) on 12 August 2016 to check the feasible location for constructing the elevated tank and to study how to connect the pipeline for distribution of water to the community people. In the sequel, a tender meeting of the construction for the elevated tank was held on 18 August 2016 at MJTD office. At this meeting, the tender committee explained to tenderers about the tender documents that are essential to be submitted until 5th September. After that, the tender committee and the tenderers visited the site and studied a construction location of the elevated tank.